

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 045 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, **25 FEB 2021.**

**VISTO:**

El INFORME N° 034-2021-620-RO-SAUCES-CRTL-EPS TACNA S.A. de fecha 22 de febrero de 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 01 de la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA"** con código Único N° 2370577.

El Informe N° 029-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 25 de febrero del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 01.

**CONSIDERANDO:**

La Gerencia de Ingeniería de la EPS Tacna S.A., a través de la División de Estudios y Proyectos elaboró el Expediente Técnico: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** el mismo que fue aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 151-2020-300-EPS TACNA S.A., del 28 de mayo del 2020 por un monto de inversión de S/. 1'945,094.52. con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 026-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de Febrero del 2021 se designa como Residente de Obra al Ing. Christian Robert Tapia Larino con registro CIP N° 176663 para la obra: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante MEMO N° 009-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de Febrero del 2021 se designa como Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la obra: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 034-2021-620-RO-SAUCES-CRTL-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 01 de la

Van...///

E.P.S. TACNA S.A.  
GERENCIA DE INGENIERIA  
08 MAR 2021  
Firma: 

con puntaje (344)

EPS TACNA S.A.  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
08 MAR 2021  
Reg. No. 12.04  
Hora: 

EPS TACNA S.A.  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
10 MAR 2021  
RECIBIDO  
HORA:  FIRMA:

EPS TACNA S.A.  
ASESORIA LEGAL  
Fecha: 08 MAR 2021  
Reg. No.   
Hora: 

EPS TACNA S.A.  
Entidad Prestadora de Servicios  
gr. Vicosmil - Tacna S.A.  
08 MAR 2021  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Reg. No.   
Hora: 



Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 045 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Obra detalla mediante cuadro adjunto:

| DESCRIPCIÓN                                                           | FECHA      |            | DÍAS<br>CALENDARIO | OBSERVACIÓN                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | DE         | AL         |                    |                                                                                  |
| Contratación por Perú<br>Compras                                      | 19/02/2021 | 04/03/2021 | 10                 | PLAZO DE EXPEDIENTE<br>TÉCNICO HASTA EL 28 DE<br>FEBRERO DEL 2021.               |
|                                                                       |            |            | 04                 |                                                                                  |
| Plazo de Entrega del<br>Bien                                          | 05/03/2021 | 07/03/2021 | 03                 | AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 –<br>31 DÍAS CALENDARIOS.<br>(01/03/2021 – 31/03/2021) |
| Ejecución de trabajos<br>de Instalación de<br>tubería PVC D=500<br>mm | 08/03/2021 | 31/03/2021 | 24                 |                                                                                  |

**AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 31 días calendario**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO UNICO. - APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 01 en **31 días calendarios** (fecha de inicio 01/03/2021 – fecha de culmino 31/03/2021); para la Obra: “RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”, con código único de inversiones N° 2370577, sustentado con el numeral 8.7.4 AMPLIACIÓN DE PLAZOS de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

**Regístrese y Comuníquese**

**ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA**  
GERENTE GENERAL  
EPS TACNA S.A.

JASM/ERSC/UFK

Cc. **G.I.** (con sustento) ✓

- ~~OAL.~~
- ~~GAF.~~
- ~~OPLA.~~
- OSyC.
- Archivo.