

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 283 -2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **16 AGO 2021**

VISTO:

El INFORME N° 029-2021-620-RO-SAUCE-ATGH-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de agosto del 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 06 de la Obra: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA**" con código Único N° 2370577.

El Informe N° 182-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de agosto del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 06.

CONSIDERANDO:

La Gerencia de Ingeniería de la EPS Tacna S.A., a través de la División de Estudios y Proyectos elaboró el Expediente Técnico: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**" el mismo que fue aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 151-2020-300-EPS TACNA S.A., del 28 de mayo del 2020 por un monto de inversión de S/. 1'945,094.52. con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 167-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 14 de mayo del 2021 se APRUEBA EL **ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO N° 02** para la obra: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**", por un incremento presupuestal de S/. 59,467.53 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 53/100 SOLES).

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 248-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 23 de julio del 2021 se APRUEBA la **Ampliación de Plazo N° 05** para la obra: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**", por un periodo de 40 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 213-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de junio del 2021 se designa como **Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara** con registro CIP N° 134236 para la obra: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**".

Mediante MEMORÁNDUM N° 020-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de Julio del 2021 se designa temporalmente como **Inspector de Obra al Ing. Wilber Porfirio Ochochoque Castro** con registro CIP N° 180348 para la obra: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**".

Mediante MEMORÁNDUM N° 025-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 22 de Julio del 2021, se reincorpora a sus funciones como **Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfán Kehuarucho** con registro CIP N° 81811 para la obra: "**RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**".

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Van...///



02 Files + 01 J.
Hora: 11:02 Firm: [Signature]
Registro:
27 AGO 2021
E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA

[Signature]
Hora: VºBº
Reg:
26 AGO 2021
EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

[Signature]
Hora: Firm:
Reg. N°:
Fecha: 26 AGO 2021
EPS TACNA S.A.
ASERQUIA LEGAL

[Signature]
Hora: Firm:
Reg:
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28 AGO 2021
EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Salud de Tacna S.A.

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 203 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 029-2021-620-RO-SAUCES-ATGH-EPS TACNA S.A emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 06 de la Obra detalla:

POR PARTIDAS NUEVAS N° 03: El Expediente Técnico presenta deficiencias u omisiones no sustanciales tanto con respecto a los planos del expediente técnico y partidas no consideradas por presentar en la calle los álamos terreno suelto y al excavar la zanja con maquinaria para la instalación de tubería PVC 500 mm, se produjo hundimientos y derrumbes en las paredes laterales de zanja, siendo afectado el componente de alcantarillado en las partidas de movimientos de tierra y reposición de carpeta asfáltica, de esta manera se cumplirá con las metas del proyecto.

Asimismo, mediante cuadro adjunto:

Cuantificación de Ampliación de Plazo N° 06:

NOMBRE DE TAREA	DE	A	DIAS CALENDARIO	TOTAL DIAS	OBSERVACIONES
FERIADOS NACIONALES	28/08/2021	30/08/2021	3	4 D.C.	15 D.C. AMPLIACION DE PLAZO N° 06
DOMINICAL	22/08/2021	22/08/2021	1		
COMPONENTE N° 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE				11 D.C.	
OBRAS PRELIMINARES	17/08/2021	31/08/2021	11		
DESMTAJE DE ALMACEN, MOVILIZACION E INTERNAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	26/08/2021	31/08/2021	3		
COMPONENTE N° 02: SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
MOVIMIENTO DE TIERRAS				11 D.C.	
ESCARIFICACION DE MATERIAL EN ZANJA	17/08/2021	18/08/2021	2		
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA E=0.30M C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, ANCHO = 1.00M	19/08/2021	20/08/2021	2		
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, ANCHO = 1.00M	26/08/2021	31/08/2021	3		
REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA					
SUB BASE GRANULAR E=0.15 MTS, ANCHO = 1.00	21/08/2021	21/08/2021	1		
BASE GRANULAR E = 0.15 MTS, ANCHO = 1.00M	23/08/2021	23/08/2021	1		
IMPRIMACIÓN, ANCHO = 1.00M	24/08/2021	24/08/2021	1		
CARPETA ASFALTICA E= 2", ANCHO = 1.00M	25/08/2021	25/08/2021	1		

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 : 15 días calendario

SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO. - APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06 en 15 días calendarios (fecha de inicio 17/08/2021 – fecha de culmino 31/08/2021); para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA
 Van...///

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 203 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2370577, sustentado con el numeral 8.7.4 AMPLIACIÓN DE PLAZOS de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese



ING. EDWIN RENE ROJAS MACHACA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

ERRM/ERSO/UFK

Cc. G. I. (con sustento 02 files + 01 cd)

- OAL.
- GAF.
- OPLA.
- OSyC. (con sustento 01 file)
- Archivo.

