

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 09-2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna,

2 4 FEB 2022

VISTOS:

La Carta Nº 030-2020-RRRCH-RLC-CMT, el Informe Nº 651-2021-530-EPS TACNA S.A, el Informe Nº 162-2020-820-EPS TACNA S.A., la Opinión Legal Informe N°672-2021-380-OAL-EPS TACNA S.A., Informe N° 747-2021-530-EPS TACNA S.A. u:

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de febrero del 2020, se suscribe CONTRATO Nº 014-2020-300-EPS TACNA S.A., entre EPS TACNA S.A. y el CONSORCIO MEDIDORES TACNA, compuesto por las empresas (R&L CONSTRUTAC S.R.L., y GRUPO EXITOS DEL SUR), para la ejecución del "Servicio de Instalación de Medidores de Agua Potable en conexiones domiciliarias de la EPS TACNA S.A., por un monto de S/ 361,357.00 (Trescientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y siete con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 75 días calendarios;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 098-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 24 de febrero del 2022, se Resuelve DECLARAR PROCEDENTE, la Ampliación de Plazo Nº 01, por 30 días calendario para la ejecución del Servicio de Instalación de Medidores de Agua Potable en conexiones domiciliarias de la EPS TACNA S.A; el mismo que tendrá como fecha de inicio el 02 de setiembre del 2020 y como fecha de término el 01 de octubre del 2020;

Que, mediante Carta Nº030-2020-RRRCH-RLC-CMT, de fecha 05 de octubre del 2020, el CONSORCIO MEDIDORES TACNA solicita Ampliación de Plazo Nº 02, invocando la causal "ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA", en merito a la Cuarentena Focalizada según Decreto Supremo Nº 151-2020-PCM, el mismo que dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) en la provincia de Tacna; por 20 días calendarios, según cronograma propuesto:

Plazo Contractual

75 días calendario

Fecha de inicio

19/06/2020

Fecha de término contractual

01/09/2020

Ampliación de plazo Nº01

30 días calendario

Fin de plazo (Ampl. Plazo Nº 01)

01/10/2020

20 días calendario

Ampliación de plazo Nº02

21/10/2020

Fin de plazo (Ampl. Plazo Nº 02)

Plazo contractual acumulado

125 días calendario

Asimismo, mediante Carta N°031-2020-RRRCH-RLC-CMT, de fecha 06 de octubre del 2020, el Sr. Ronal Raúl Reguera Chávez, Representante Legal Común del Consorcio Medidores Tacna, solicita RECTIFICACION DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO, indicando que el plazo requerido es de 20 DIAS CALENDARIOS;















Que, mediante Informe N° 0162-2020-820-EPS TACNA S.A., de fecha 07 de octubre del 2020, emitido por el Lic. Adm. Aldo H. Pome Franco, de la División de Facturación y Medición de Consumos EPS TACNA S.A., informa a la Gerente Comercial C.P.C. Kety Diana Villegas Mamani, respecto al pedido solicitado, indica que se emitió los informes N° 122 y 123-2020-820-EPS TACNA S.A., y que a la fecha no se cuenta con el pronunciamiento de la División de Logística; el plazo de ejecución ya debió haber concluido; y, a la fecha no cumplen con la entrega de información de acuerdo a los términos de referencia del servicio de instalación de medidores,7, concluyendo que NO ESTAN DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO DEL CONSORCIO MEDIDORES TACNA;

Que, mediante Carta N°033-2020-RRRCH-RLC-CMT, de fecha 23 de octubre del 2020, el Sr. Ronal Raúl Reguera Chávez, Representante Legal Común del Consorcio Medidores Tacna, REITERA solicitud de adenda al Contrato, en referencia las cartas N°014, 015 y 030 presentadas a la EPS TACNA S.A.;

Que, mediante Informe N° 651-2021-530-EPS TACNA S.A., de fecha 10 de diciembre del 2021, el Jefe de la División de Logística y Control Patrimonial, emite INFORME TECNICO, concluyendo que tras la revisión de los actuados, tras haberse presentado formalmente el pedido de Ampliación de Plazo N° 02, la misma que no cuenta con pronunciamiento ni comunicación al Consorcio Medidores Tacna dentro del plazo establecido por ley, se tiene por APROBADO bajo los términos propuestos por el contratista, emitiendo opinión **FAVORABLE** a la ampliación de plazo N° 02, por el periodo de 20 días calendario;

Que, con Opinión Legal mediante Informe Nº 672-2021-380-OAL-EPS TACNA S.A., de fecha 23 de diciembre del 2021, La Jefa de la Oficina de Asesoría Legal **OPINA** que es **VIABLE** los requerimientos realizados por el Contratista al carecer de respuesta y recaer en silencio administrativo;

Que, como se observa la Carta N°030-2020-RRRCH-RLC-CMT, el **CONSORCIO MEDIDORES TACNA** solicita Ampliación de Plazo N° 02 sustentando su solicitud, en merito a la Cuarentena Focalizada según Decreto Supremo N° 151-2020-PCM, el mismo que dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) en la Provincia de Tacna;

Sin perjuicio de ello, resulta oportuno indicar que de acuerdo a lo previsto "El contratista puede solicitar la **ampliación de plazo** pactado <u>por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados, y que modifiquen el plazo contractual</u> de acuerdo a lo que establezca el reglamento.".

De esta manera, puede colegirse que la aplicación de dicha penalidad se realiza automáticamente, <u>siempre y cuando la Entidad haya verificado que el contratista no hubiera solicitado una ampliación de plazo, o habiéndolo solicitado esta no fuera aprobada por la Entidad</u>.

Sobre el particular, en el marco de lo establecido en el Reglamento respecto de la solicitud de ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista, debe tomarse en cuenta si para su procedencia se configura alguna de las causales previstas en dicho dispositivo. Así, conforme a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento, la ampliación de plazo procede, en contratos de bienes y servicios: i) cuando se aprueba el







adicional, siempre y cuando afecte el plazo; y, <u>ii) por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista</u>.

De las disposiciones citadas, se aprecia que la normativa de contrataciones del Estado prevé la posibilidad de que el contratista pueda solicitar la ampliación del plazo pactado, por atrasos y/o paralizaciones no imputables a este; debiendo precisarse que, en dicho contexto, corresponde a la Entidad antes de aplicar la "penalidad por mora en la prestación" determinar si se configura dicha causal, a efectos de resolver la solicitud de ampliación de plazo y notificar su decisión al contratista, conforme a lo establecido en el Reglamento.

En este punto, cabe resaltar que el anterior Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, también regulaba la causal de "atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista" para solicitar una ampliación de plazo.

Ahora bien, en atención al presente, resulta propicio tomar en consideración los conceptos de "caso fortuito o fuerza mayor" que contempla el artículo 1315 del Código Civil (de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento), el cual establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso." Al respecto, es necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas.

Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, <u>puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible;</u> Por su parte, el que un hecho o evento sea irresistible significa que <u>el deudor no tiene posibilidad de evitarlo</u>, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su acaecimiento.

De esta manera, se advierte que la configuración de un "caso fortuito o fuerza mayor" exime de responsabilidad a las partes, específicamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo.

Por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal de <u>ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista</u>; pudiendo entre otros casos sustentarse estos sobre la base de la configuración de un "caso fortuito o fuerza mayor". No obstante, corresponde a la Entidad determinar si, en efecto, se configura dicha causal, a fin de resolver la solicitud de ampliación de plazo y notificar su decisión al contratista, conforme a lo establecido en el Reglamento; caso contrario, si esta determina que no se configura la causal, aplica la "penalidad por mora en la ejecución de la prestación" al contratista.

La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su







presentación. De no existir pronunciamiento expreso, <u>se tiene por aprobada la</u> <u>solicitud del contratista</u>, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.

Al respecto tras la evaluación del presente se evidencia que la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, no tiene pronunciamiento expreso ni mucho menos ha sido comunicado al Consorcio dentro de los plazos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, por lo que el presente se tiene por **APROBADA.**



Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones; y contando con la visación de la División de Logística y Control Patrimonial, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas de la EPS TACNA S.A.;

SE RESUELVE:

<u>ARTÍCULO PRIMERO</u>. - **DECLARAR PROCEDENTE**, la Ampliación de Plazo Nº 02, con eficacia retroactiva, por 20 días calendario para la ejecución del Servicio de Instalación de Medidores de Agua Potable en conexiones domiciliarias de la EPS TACNA S.A; el mismo que tendrá como fecha de inicio el 02 de octubre del 2020 y como fecha de término el 21 de octubre del 2020, y demás fundamentos expuestos, teniendo en consideración la siguiente cronología del plazo:

Plazo Contractual : 75 días calendario

Fecha de inicio : 19/06/2020

• Fecha de término contractual : 01/09/2020

• Ampliación de plazo N°01 : 30 días calendario

• Fin de plazo (Ampl. Plazo N° 01) : 01/10/2020

• Ampliación de plazo N°02 : 20 días calendario

• Fin de plazo (Ampl. Plazo N° 02) : 21/10/2020

• Plazo contractual acumulado : 125 días calendario

ARTÍCULO SEGUNDO.-. REMÍTASE copias de los actuados a la Comisión Sancionadora Administrativa Disciplinarios de la EPS TACNA S.A, para el deslinde de responsabilidad que hubiera ha lugar.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER el presente acto resolutivo de la Ampliación de Plazo N° 02, a la Oficina de Administración y Finanzas, al Órgano Encargado de Contrataciones de la Entidad – División de Logística y Control Patrimonial, para su registro correspondiente en el SEACE.

<u>ARTÍCULO CUARTO</u>. - NOTIFICAR la presente Resolución al contratista CONSORCIO MEDIDORES TACNA, la decisión tomada por la entidad, y a las instancias correspondientes conforme a lo prescrito por Ley.



de Servicios



<u>ARTICULO QUINTO.-</u> REMITASE los actuados al Órgano de Control Institucional, a fin de que proceda con la respectivas acciones.

DISTRIBUCION:
GG
OAL
GAF

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



EPS TACNA S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO TACNA S.A.

MSc. JUAN SEMINARIO MACHUCA



