

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 141 -2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **17 MAR 2022**

VISTO:

El Informe N° 052-2022-620-RO-JV ROSA ARA-EECM-EPS TACNA S.A. de fecha 15 de Marzo del 2022 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 03 de la Obra **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852 y el Informe N° 066-2022-WPOC-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de Marzo del 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03.

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 489-2020-300-EPS TACNA S.A. de fecha 26 de Noviembre del 2020, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852, con un presupuesto de inversión de S/. 1'403,881.42 (Un Millón Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 42/100 Soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°267-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 10 de agosto del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. Manuel Curo Estaña con registro CIP N° 114377 para la Obra: **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO TACNA"**.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 286-2021-300-EPS Tacna S.A., de fecha 17 de agosto del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ing. Wilber Porfirio Ochochoque Castro con registro CIP N° 180348 para la Obra: **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 316-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 09 de Octubre del 2021, se aprueba el Plan de Trabajo de la Obra: **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 354-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de octubre del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. Efraín Epifanio Condori Mamani con registro CIP N° 172852 para la Obra: **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO TACNA"**.

Mediante el ACTA DE INICIO DE OBRA, el 18 de Octubre del 2021 se da inicio a la ejecución física de la obra IOARR: **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA"**. Con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Van...///

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Salud en la Región Tacna

18 MAR 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
ASESORÍA LEGAL

Fecha: **18 MAR 2022**

Reg. N°: _____
Hora: *8:45* Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

18 MAR 2022

Reg: _____
Hora: _____ V°B° *[Signature]*

OS4L
NMH *[Signature]*
18/03/22
11:30
y sustento

E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA

18 MAR 2022

Registro: *[Signature]*
Hora: _____ Firma: _____

Viene.../// **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 141 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 019-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 14 de Enero del 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por 40 días calendario para la Obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO TACNA".

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 102-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 24 de Febrero del 2022, se aprueba el Expediente del Adicional N° 02 por Partidas Nuevas, el deductivo N° 02 y el Ampliación de Plazo N° 02 por 20 días Calendarios para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

Que, mediante el Informe N° 052-2022-620-RO-JV ROSA ARA- EECM-EPS TACNA S.A. de fecha 15 de Marzo del 2022; emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y con proveído de la Gerencia de Ingeniería, mediante el cual se solicita la Ampliación de Plazo N° 03 la que está vinculada directamente con el tiempo que se requerirá para la ejecución y culminación de las metas al 100% de la obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA", con código único de inversiones N° 2472852.

Que mediante el Informe N° 066-2022-WPOC-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de Marzo del 2022; emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera **PROCEDENTE** para que se tramite la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo N° 03 de la obra: "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA", con código único de inversiones N° 2472852. Siendo el total de plazo de ejecución solicitado de 11 Días Calendario.

CUANTIFICACION DE AMPLIACION DE PLAZO

Descripción	inicio	fin	plazo
Plazo Ejecución - Plan de Trabajo	18/10/2021	15/01/2022	90 DC
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	16/01/2022	24/02/2022	40 DC
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	25/02/2022	16/03/2022	20 DC
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	17/03/2022	27/03/2022	11 DC
Plazo Total del Proyecto	18/10/2021	27/03/2022	161 DC

Que, de acuerdo a las Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Directiva N° 021-2013-300-EPS TACNA S.A. 300-620-001 "Directiva para la Ejecución de Obras Públicas en la Modalidad de ejecución Presupuestaria por Administración Directa a carga de la EPS TACNA S.A.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, y Oficina de Supervisión y Control.

Van...///

Viene.../// **RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 141 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO.- APROBAR la Ampliación de plazo N° 03 por 11 días calendarios necesarias para la culminación del proyecto, a partir del día 17 de Marzo del 2022 hasta el día 27 de Marzo del 2022, plazo solicitado por el Residente de Obra, plazo prudente perentorio requerido para la culminación de la obra: **"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA"**, con código único de Inversiones N° 2472852, de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra, ejecutada por Administración Directa conforme a los motivos expuestos en la parte considerada de la presente Resolución.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

JASM/UFK

- Cc. G. I. (con sustento) -
- OAL
 - GAF.
 - OPLA.
 - OSYC (con sustento 01 file)
 - Archivo.