

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 288 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, 30 JUN 2022

**VISTO:**



El Informe N° 124-2022-620-RO-CCP LEGUIA-PFQZ-EPS TACNA S.A. de fecha 28 de junio del 2022; emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y con proveído de la Gerencia de Ingeniería, mediante el cual solicita la Ampliación de Plazo N°02 para la obra: **“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”** con Código Único de Inversión N° 2508494.



El Informe N° 216-2022-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 30 de junio del 2022; emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde da su **OPINIÓN FAVORABLE** para que se tramite la **APROBACIÓN** de la Ampliación de Plazo N°02 de la obra: **“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”** con Código Único de Inversión N° 2508494, siendo el total de plazo de ejecución solicitado de **20 DIAS CALENDARIO**.

**CONSIDERANDO:**



Que, mediante Informe N° 124-2022-620-RO-CCP LEGUIA-PFQZ-EPS TACNA S.A. de fecha 28 de junio del 2022; emitido por el Residente de Obra, presenta el Expediente de Ampliación de Plazo N°02 que se genera debido a contratiempos no atribuibles a la Residencia de Obra, se viene retrasando la ejecución de las partidas correspondientes al tramo D, todo esto debido a que el propietario colindante al mismo atribuía ser también el propietario del terreno. A consecuencia del mismo se solicitó la opinión del área de asesoría legal de la entidad a fin de contar con la autorización formal sobre la intervención del tramo mencionado, debido a todos los detalles presentados se firma un acta de acuerdo con la Sra. Gabriela R. Quispe Mamani Vda De Quica identificada con DNI N° 00405210 para dar inicio a la intervención del tramo “D” y culminar con las partidas pendientes por ejecutar.



Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 406-2021-300-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de Noviembre del 2021, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”** con Código Único de Inversión N° 2508494, con un presupuesto de inversión de S/ 1,183,828.36 (Un Millón Ciento Ochenta y Tres Mil Ochocientos Veintiocho con 36/100 Soles), bajo la modalidad de administración directa.



Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 480-2021-300-EPS TACNA S.A. de fecha 09 de Diciembre del 2021, se Aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”** con Código Único de Inversión N° 2508494 por un monto de inversión de S/ 1,098,898.45 ( Un Millón Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 45/100 Soles) y un plazo de ejecución de 90 días calendarios.



Que, mediante R.G.G N° 073-2022-300-EPS TACNA S.A., con fecha 11 de febrero del 2022, se resuelve aprobar el Expediente Adicional Nro. 01 por Partidas Nuevas con un presupuesto de S/. 1'062,578.30 Soles, el Deductivo Vinculante de Obra Nro. 01 con un Presupuesto de S/. 1'062,578.30 Soles Lo que finalmente no genera incremento presupuestal para la Obra: **“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) EX LAGUNA DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”** con Código Único N°2508494.

Van...///

**EPS TACNA S.A.**  
Entidad Prestadora de Servicios

**30 JUN 2022**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**E.P.S. TACNA S.A.**  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

**01 JUL 2022**

Registro: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**EPS TACNA S.A.**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO

**01 JUL 2022**

Reg \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ VºBº \_\_\_\_\_

**EPS TACNA S.A.**  
ASESORÍA LEGAL

Fecha: **01 JUL 2022**

Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**E.P.S. TACNA S.A.**  
GERENCIA DE INGENIERÍA

**01 JUL 2022**

Registro: \_\_\_\_\_  
Hora: 14:00 Firma: \_\_\_\_\_

*CA*  
*CON SU SUSTENTO*

**Viene.../// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 288 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Que mediante R.G.G N° 277-2022-300-EPS TACNA S.A., con fecha 23 de junio del 2022, se resuelve aprobar ADICIONAL DE OBRA Nro. 02 por PARTIDAS NUEVAS con un presupuesto de S/. 436,718.03, MAYORES METRADOS con un presupuesto de S/. 9,124.08 y MAYORES GASTOS GENERALES con un presupuesto de S/. 43,795.00. DEDUCTIVO DE OBRA Nro. 02 con un presupuesto de S/. 398,600.45 para la obra "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) EX LAGUNA DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - DEPARTAMENTO TACNA", el cual GENERA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/ 91,036.66 soles (noventa y un mil treinta y seis con 66/100)

Que, mediante R.G.G N° 235-2022-300-EPS TACNA S.A., con fecha 03 de mayo del 2022, se resuelve la ampliación de plazo N° 01 por 47 días calendarios necesarios para la culminación del proyecto, por el periodo comprendido desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio del 2022.

Que en el ítem 8.7.4. Ampliación de Plazo de la Directiva N° 021-2013-EPS TACNA S.A. 300-620-001 "Directiva para la Ejecución de Obras Públicas en la Modalidad de ejecución Presupuestaria por Administración Directa a cargo de la EPS TACNA S.A." Aprobado con R.G.G. N° 426-2013-300-EPS TACNA S.A., Precisa que la Residencia de Obra podrá solicitar la Ampliación de Plazo por desabastecimiento de recursos, cualquier otra variación y/o modificación del expediente técnico de obra y origine la postergación debidamente documentada, sustentada y calculada y que dicho plazo adicional resulte necesario para la culminación de la Obra.

Que, de acuerdo a las Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO UNICO.- APROBAR** la Ampliación de plazo N° 02 por 20 días calendarios necesarias para la culminación del proyecto, por el periodo comprendido del 01 de julio del 2022 hasta el 20 de julio del 2022, plazo solicitado por el Residente de Obra, plazo prudente perentorio requerido para la culminación de la obra: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) EX LAGUNAS DE BIOESTABILIZACION DE LEGUIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" con Código Único de Inversión N° 2508494, de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra, ejecutada por Administración Directa conforme a los motivos expuestos en la parte considerada de la presente Resolución.

**Regístrese y Comuníquese**

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA  
GERENTE GENERAL  
EPS TACNA S.A.

JASM/ufk/gaqm

Cc. G. I. (con sustento)

- ~~GAE.~~
- OPLA.
- OAL
- ~~SUPERVISION.~~
- Archivo.

Av. Dos de Mayo N° 372 - Tacna  
Telf. (052) 583446 - Fax (052) 583453  
Mail: eps.informes@epstacna.com.pe