

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 047-2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, 26 FEB 2021

VISTO:

El Informe N° 036-2021-620-RO-RSADCT-ATGH-EPS TACNA S.A. de fecha 25 de enero de 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Modificadorio, Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440.

El Informe N° 030-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 02 de marzo del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Modificadorio, Ampliación de Plazo N° 05

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 357-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 30 de setiembre del 2019, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440, con un presupuesto de inversión de S/. 2'154,134.47 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con 47/100 Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 412-2019-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de octubre del 2019, se aprueba el Plan de Trabajo, para la IOAR: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**, por un monto de inversión de S/.1'235,452.25.

Mediante MEMORÁNDUM N° 019-2020-620-EPS TACNA S.A., de fecha 27 de Mayo del 2020, se da la encargatura como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para el proyecto: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA. LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 015-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 15 de enero del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ing. Ulianov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Van...///

E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA

12 MAR 2021

Registro: _____

Hora: _____ Firma: _____

Dustate

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

12 MAR 2021

Reg. _____

Hora: *10:57* Firma: _____

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
Of. Planeamiento Tacna S.A.

12 MAR 2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____

Hora: _____ Firma: *94*

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL

Fecha:

12 MAR 2021

Reg. N°: _____

Hora: _____

Firma: _____

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

12 MAR 2021

RECIBIDO

HORA: _____

FIRMA: _____

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 047-2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 036-2021-620-RO-RSADCT-ATGH-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Modificatorio, Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra detalla mediante cuadro adjunto:

Descripción	inicio	fin	plazo
Plazo Ejecución Exp. Técnico	14/10/2019	10/04/2020	180 DC
Periodo de ejecución del proyecto	14/10/2019	15/03/2020	154 DC
Ampliación de Plazo N° 01	16/03/2020	07/07/2020	114 DC
Periodo por ejecutar el proyecto	08/07/2020	02/08/2020	26 DC
Ampliación de Plazo N° 02	03/08/2020	15/12/2020	135 DC
Ampliación de Plazo N° 03	16/12/2020	31/01/2021	47 DC
Ampliación de Plazo N° 04	01/02/2021	28/02/2021	28 DC
Ampliación de Plazo N° 05	01/03/2021	14/05/2021	75 DC
Plazo Total del Proyecto	14/10/2019	14/05/2021	579 DC

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 en **75 días calendarios** (fecha de inicio 01/03/2021 - fecha de culmino 14/05/2021); para la Obra: "REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2447440, sustentado con el numeral 8.7.4 AMPLIACIÓN DE PLAZOS de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA
 GERENTE GENERAL
 EPS TACNA S.A.

JASM/ERSC/UFK

Cc. G. I. (con sustento) ✓

- OAL ✓
- GAF. ✓
- OPLA. ✓
- OSyC. ✓
- Archivo.

Av. Dos de Mayo N° 372 - Tacna
 Telf. (052) 583446 - Fax (052) 583453
 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe



