

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 298 -2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, 23 JUL 2021

VISTO:

El INFORME N° 018-2021-620-RO-SAUCE-ATGH-EPS TACNA S.A. de fecha 23 de julio del 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO TACNA" con código Único N° 2370577.

El Informe N° 144-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 23 de julio del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 05.

CONSIDERANDO:

La Gerencia de Ingeniería de la EPS Tacna S.A., a través de la División de Estudios y Proyectos elaboró el Expediente Técnico: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" el mismo que fue aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 151-2020-300-EPS TACNA S.A., del 28 de mayo del 2020 por un monto de inversión de S/. 1'945,094.52. con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 213-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de Junio del 2021 se designa como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para la obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante MEMORÁNDUM N° N° 020-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de Julio del 2021 se designa temporalmente como Inspector de Obra al Ing. Wilber Porfirio Ochochoque Castro con registro CIP N° 180348 para la obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante MEMORÁNDUM N° N° 025-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 07 de Julio del 2021, se reincorpora a sus funciones como Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 153-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 30 de abril del 2021 se APRUEBA la Ampliación de Plazo N° 03 para la obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", por un periodo de 44 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 205-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 11 de Junio del 2021 se APRUEBA la Ampliación de Plazo N° 04 para la obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", por un periodo de 40 días calendario.

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Van...///

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL

06 AGO 2021
Con Sistema

RECIBIDO

HORA: _____ FIRMA: _____

E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA

06 AGO 2021

Registro: _____
Hora: 10:14 Firma: _____

02 FILE + OICD

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento Tacna S.A.

06 AGO 2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL

Fecha: **06 AGO 2021**

Reg. N°: _____
Hora: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

06 AGO 2021

Reg: _____
Hora: _____ V°B°: _____



Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 248 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 018-2021-620-RO-SAUCE-ATGH-EPS TACNA S.A emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra detalla mediante cuadro adjunto:

Cuantificación de Ampliación de Plazo N° 05:

DESCRIPCIÓN	FECHA		DÍAS CALENDARIO	OBSERVACIÓN
	DE	AL		
ENTREGA DE TUBERÍA	14/06/2021	18/06/2021	40 DÍAS CALENDARIO	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04
PARALIZACIÓN DE OBRA	01/05/2021	06/07/2021		
FERIADO NACIONAL	29/06/2021	29/06/2021		
REINICIO DE OBRA	07/07/2021	23/07/2021		
Ejecución de trabajos de colocado de sub base, base granular e Instalación de tubería PVC D=500 mm, imprimación, carpeta asfáltica, empalme y limpieza final.	24/07/2021	16/08/2021	24 DÍAS CALENDARIO	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 : 24 días calendario

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO. - APROBAR la Ampliación de Plazo N° 05 en **24 días calendarios** (fecha de inicio 24/07/2021 - fecha de culmino 16/08/2021); para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN NIETO Y LOS SAUCES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2370577, sustentado con el numeral 8.7.4 AMPLIACIÓN DE PLAZOS de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese

ING. EDWIN RENE ROJAS MACHACA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

ERRMI/ERSC/UFK

- CC. G. I. (con sustento 02 files) ✓
- OAL. ✓
 - GAF. ✓
 - OPLA. ✓
 - OSyC. (con sustento 01 file) ✓
 - Archivo.

Av. Dos de Mayo N° 372 - Tacna
 Telf. (052) 583446 - Fax (052) 583453
 Mail: eps.informes@epstacna.com.pe

