

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 269-2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, 16 JUN 2022

VISTO:

El INFORME N° 049-2022-620- ATGH-RO-REMSISDAT-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de junio de 2022 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Modificadorio, Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440.

El Informe N° 072-2022-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 16 de junio del 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Modificadorio, Ampliación de Plazo N° 08

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 357-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 30 de setiembre del 2019, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440, con un presupuesto de inversión de S/. 2'154,134.47 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con 47/100 Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 412-2019-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de octubre del 2019, se aprueba el Plan de Trabajo, para la IOAR: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**, por un monto de inversión de S/.1'235,452.25.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 015-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 15 de enero del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante MEMORÁNDUM N° 019-2020-620-EPS TACNA S.A., de fecha 27 de mayo del 2020, se da la encargatura como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para el proyecto: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA. LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 29 de enero del 2021, se Aprueba el Adicional N° 02 por Partidas Nuevas con un presupuesto de S/. 406,302.49 y el Deductivo N° 02 con un presupuesto S/. 406,302.49; que finalmente, el costo obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos de Supervisión) será SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 04 por 28 DÍAS CALENDARIO para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA**

Van...///

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Salud

16 JUN 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
ASESORÍA LEGAL

Fecha: **16 JUN 2022**

Reg. N°: _____
Hora: *4:16pm* Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

16 JUN 2022

Reg: _____
Hora: _____ V°B° *[Signature]*

E.P.S. TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

05 JUL 2022

Registro: *Com sustituto*

Hora: _____ Firma: *[Signature]*

1 File

E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA

05 JUL 2022

Registro: _____
Hora: *14:15* Firma: *[Signature]*

con sustituto (2)

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 269 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 166-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 14 de mayo del 2021, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 06 por 60 días calendario para la Obra: "REMDELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 33-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de febrero del 2022, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 07 por 120 días calendario para la Obra: "REMDELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 049-2022-620- ATGH-RO-REMSISDAT-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Modificatorio, Ampliación de Plazo N° 08 de la Obra detalla mediante cuadro adjunto:

Ítem	DESCRIPCIÓN	DÍAS CALENDARIO
01	ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EPS TACNA S.A.	90
02	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA.	

TOTAL, DE DÍAS PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO : 90 DÍAS CALENDARIO

Van...///

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 269 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Cuantificación de la Ampliación de Plazo N° 08.

Descripción	inicio	fin	plazo
Plazo Ejecución Exp. Técnico	14/10/2019	10/04/2020	180 DC
Periodo de ejecución del proyecto	14/10/2019	15/03/2020	154 DC
Ampliación de Plazo N° 01	16/03/2020	07/07/2020	114 DC
Periodo por ejecutar el proyecto	08/07/2020	02/08/2020	26 DC
Ampliación de Plazo N° 02	03/08/2020	15/12/2020	135 DC
Ampliación de Plazo N° 03	16/12/2020	31/01/2021	47 DC
Ampliación de Plazo N° 04	01/02/2021	28/02/2021	28 DC
Ampliación de Plazo N° 05	01/03/2021	14/05/2021	75 DC
Ampliación de Plazo N° 06	15/05/2021	13/07/2021	60 DC
Periodo de Suspensión de Obra	14/07/2021	31/01/2022	202 DC
Ampliación de Plazo N° 07	01/02/2022	31/05/2022	120 DC
Ampliación de Plazo N° 08	17/06/2022	14/09/2022	90 DC
Plazo Total del Proyecto	14/10/2019	14/09/2022	849 DC

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO. - APROBAR la Ampliación de Plazo N° 08 en **90 días calendarios** (fecha de inicio 17/06/2022 – fecha de culmino 14/09/2022); para la Obra: "REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2447440, sustentado con el numeral 8.7.4 AMPLIACIÓN DE PLAZOS de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

JASM/UFK

- Cc. G. I. (con sustento 02 files)
- OAL.
 - GAF.
 - OPLA.
 - OSYC. (con sustento 01 file)

Archivo

Av. Dos de Mayo N° 372 – Tacna
Telf. (052) 583446 – Fax (052) 583453
Mail: eps.informes@epstacna.com.pe