

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 354 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, **12 AGO 2022**

**VISTO:**

El Informe N° 224-2022-620-RO-RDMM-EPS TACNA S.A. de fecha 12 de agosto de 2022 del Levantamiento de Observaciones emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Modificatorio, Ampliación de Plazo N° 02 de la Obra: **"IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"** con código Único N° 2474926.

El Informe N° 097-2022-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 12 de agosto del 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Modificatorio, Ampliación de Plazo N° 02.

**CONSIDERANDO:**

El presente: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA", ubicado en la misma Provincia de Tacna. Dicho proyecto fue aprobado bajo los lineamientos establecidos en la normativa del Sistema de programación multianual de inversiones INVIERTE.PE e incluido en el Banco de Proyectos con el Código Único de inversiones N° 2474926, con fecha de viabilidad del 27 de diciembre del 2019.

Mediante Resolución de Gerencia General N°273-2021-300-EPS TACNA S.A. de fecha 12 de agosto 2021, se aprobó el expediente técnico del proyecto: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN- CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA "con código único de Inversión N°2474926 cuyo presupuesto asciende a S/.1'044,624.56 (Un millón Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticuatro con 56/100 soles) , con un plazo de ejecución de 105 días calendario .

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°022-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 19 de enero del 2022, se designa como Residente de Obra al Ing. Richard Darío Mita Manuelo con registro CIP N° 198745 para la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA".

Mediante MEMORÁNDUM N° 009-2022-340-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de marzo del 2022, se designa como Inspector de Obra al Ing. Wilber Porfirio Ochochoque Castro con registro CIP N° 180348 para la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"

Mediante MEMORÁNDUM N° 017-2022-340-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de agosto del 2022, se designa como Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfan Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"

Van...///



**EPS TACNA S.A.**  
Entidad Prestadora de Servicios  
de Saneamiento Tacna S.A.  
**16 AGO 2022**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: *[Signature]*

**EPS TACNA S.A.**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
**16 AGO 2022**  
Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ v°B° *[Signature]*

E.P.S. TACNA S.A.  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
**16 AGO 2022**  
Registro: *COA subestaciones 1 File*  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: *[Signature]*

*RECIBIDO  
CON SUSPEND. (02 File).  
16/08/22*

**EPS TACNA S.A.**  
OFICINA DE PLANEAMIENTO  
**17 AGO 2022**  
Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ v°B° *[Signature]*

**RECIBIDO**  
**EPS TACNA S.A.**  
**17 AGO 2022**  
DIVISIÓN DE OBRAS  
HORA: *10:00* N° DE FOLIOS: *[Signature]*

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 354 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 048-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 07 de Febrero del 2022, se aprueba el Plan de Trabajo de la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con código único de Inversión N°2474926 cuyo presupuesto total del plan de trabajo asciende a S/1'004,261.46 (Un Millón Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Uno con 46/100 soles).

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 282-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 30 de junio del 2022, se resuelve en el Artículo único, aprobar el Adicional N° 01 por Mayores Metrados con un presupuesto de; el Adicional N° 01 Por Partidas Nuevas; Adicional N° 01 por Variación de Precios con un presupuesto de S/. 322,483.21 (Trescientos Ventidos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 21/100); y el Deductivo N°01 con un presupuesto de S/. 66,094.11 (Sesenta y Seis Mil Noventa y Cuatro con 11/100 soles).

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 309-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 13 de Julio del 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 31 días calendarios, a partir del 15 de julio hasta el 14 de Agosto plazo prudente para la culminación de la Obra: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con código único de Inversión N° 2474926.

Que mediante el Informe N° 097-2022-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 12 de agosto del 2022; emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera PROCEDENTE para que se tramite la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo N°02 de la : "IOARR DE OPTIMIZACIÓN – CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04 Y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con Código Único N° 2474926, siendo el total de plazo de ejecución solicitado de 31 DÍAS CALENDARIO.

**CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02**

DESCRIPCIÓN	INICIO	FIN	PLAZO
Periodo de ejecución del proyecto	01/04/2022	14/07/2022	105 DC
Ampliación de Plazo N°01 por Partidas Nuevas y Mayores Metrados	15/07/2022	14/08/2022	31 DC
Ampliación de Plazo N°02 por Mayores Metrados	15/08/2022	14/09/2022	31 DC
<b>Plazo Total del Proyecto</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>14/09/2022</b>	<b>167 DC</b>

Que, de acuerdo a las Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Directiva N° 021-2013-300-EPS TACNA S.A. 300-620-001 "Directiva para la Ejecución de Obras Públicas en la Modalidad de ejecución Presupuestaria por Administración Directa a carga de la EPS TACNA S.A." Aprobado con R.G.G. N° 426-2013-300-EPS TACNA S.A., y Directiva N° 020-2013-300-EPS TACNA S.A. "Directiva para Supervisar la ejecución de Obras Públicas bajo modalidad de Administración Directa en la EPS TACNA S.A.", se requiere contar con la APROBACIÓN del expediente Técnico de Ampliación de Plazo para su ejecución y cumplimiento de las metas programadas.

Van...///



Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 354 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Que en el ítem 8.7.4. Ampliación de Plazo de la Directiva N° 021-2013-EPS TACNA S.A. 300-620-001 "Directiva para la Ejecución de Obras Públicas en la Modalidad de ejecución Presupuestaria por Administración Directa a cargo de la EPS TACNA S.A." Aprobado con R.G.G. N° 426-2013-300-EPS TACNA S.A., Precisa que la Residencia de Obra podrá solicitar la Ampliación de Plazo por desabastecimiento de recursos, cualquier otra variación y/o modificación del expediente técnico de obra y origine la postergación debidamente documentada, sustentada y calculada y que dicho plazo adicional resulte necesario para la culminación de la Obra.

Que, la EPS TACNA S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la ejecución de la Obra por Administración Directa.

Que, de acuerdo a las Normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de la Ampliación de Plazo.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO. - APROBAR** la Ampliación de Plazo N° 02 en **31 días calendario** (fecha de inicio 15/08/2022 – fecha de culmino 14/09/2022); para la Obra: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.", con código único de inversiones N° 2474926, sustentado con el numeral 8.7.4 AMPLIACIÓN DE PLAZOS de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

**Regístrese y Comuníquese**

**ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA**  
GERENTE GENERAL  
EPS TACNA S.A.

JASM/UFK

- Cc. G. I. (con sustento 02 files) ✓  
• OAL. ✓  
• GAF. ✓  
• OPLA. ✓  
• OSyC. (con sustento 01 file) ✓  
Archivo