

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 20 -2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **17 ENE 2022**

VISTO:

El Informe N° 099-2021-620-REMSISDAT-RO-ATGH-EPS TACNA S.A. de fecha 17 de diciembre de 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por mayores metrados de la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440.

El Informe N° 004-2022-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de enero del 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por mayores metrados.

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 357-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de octubre del 2019, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"REMODELACION DE SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2447440, con un presupuesto de inversión de S/. 2'154,134.47 (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con 47/100 Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 166-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 14 de mayo del 2021, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 06 por 60 días calendario para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 021-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 29 de enero del 2021, se Aprueba el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas N° 02 con un presupuesto de S/.406,302.49 y el Deductivo N° 02 con un presupuesto S/.406,302.49; que finalmente, el costo obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos de Supervisión) será SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 04 por 28 DÍAS CALENDARIO para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 238-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 31 de agosto del 2020, se Aprueba el Adicional N° 01 por Mayores Metrados con un presupuesto de S/. 108,028.39, el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas con un presupuesto de S/. 140,738.51 y el Deductivo N° 01 con un presupuesto S/. 156,460.43; que finalmente, el costo obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos de Supervisión) será CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/. 92,306.47 para la Obra: **"REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Van...///

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

17 ENE 2022

Reg: _____
Hora: _____ VºBº _____

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de saneamiento Tacna S.A.

17 ENE 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: _____
Hora: _____ Firma: _____

[Signature]
C.S. - con sustento
17.01.2022.
(02 file + 1 CD)

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

17 ENE 2022

RECIBIDO

HORA: 11:00 FIRMA: *[Signature]*

q sustento al file

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 20 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Mediante MEMORÁNDUM N° 019-2020-620-EPS TACNA S.A., de fecha 27 de mayo del 2020, se da la encargatura como Residente de Obra al Ing. Alejandro Teobaldo Gonzales Huaraguara con registro CIP N° 134236 para el proyecto: "REMDELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Mediante MEMORÁNDUM N° 004-2021-340-EPS TACNA S.A., de fecha 15 de enero del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ing. Ulianov Farfán Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la Obra: "REMDELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHÍA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°226-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 21 de agosto del 2020, se Aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 114 días calendario para la Obra: "REMDELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 099-2021-620-REMSISDAT-RO-ATGH-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por mayores metrados de la Obra detalla mediante cuadro adjunto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO I	PRESUPUESTO MODIFICADO II	MAYORES METRADOS N° 02	PRESUPUESTO MODIFICADO
1	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO	S/. 1'682,860.37	S/. 1'762,434.91	S/. 1'795,513.87	S/. 88,776.91	S/. 1'884,290.78
2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE CATASTRO	S/. 119,168.96	S/. 119,168.96	S/. 86,090.00	S/. 0.00	S/. 86,090.00
3	CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE CATASTRO	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00	S/. 0.00	S/. 10,000.00
	COSTO DIRECTO	S/. 1'812,029.33	S/. 1'891,603.87	S/. 1'891,603.87	S/. 88,776.91	S/. 1'980,380.78
	GASTOS GENERALES (11.00 %)	S/. 199,323.23	S/. 208,076.43	S/. 208,076.43	S/. 0.00	S/. 208,076.43
	COSTO DE OBRA	S/. 2'011,352.56	S/. 2'099,680.30	S/. 2'099,680.30	S/. 88,776.91	S/. 2'188,457.21
	GASTOS DE ESTUDIO	S/. 25,000.00	S/. 25,000.00	S/. 25,000.00	S/. 0.00	S/. 25,000.00
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.00 %)	S/. 90,601.47	S/. 94,580.20	S/. 94,580.20	S/. 0.00	S/. 94,580.20
	GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.50 %)	S/. 27,180.44	S/. 27,180.44	S/. 27,180.44	S/. 0.00	S/. 27,180.44
	PRESUPUESTO TOTAL	S/. 2'154,134.47	S/. 2'246,440.94	S/. 2'246,440.94	S/. 88,776.91	S/. 2'335,217.85

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 20 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA N° 02

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDAS NUEVAS N° 02
01	COSTO DIRECTO	S/. 88,776.91
02	GASTOS GENERALES	S/. 0.00
	COSTO DE OBRA	S/. 88,776.91
03	GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 0.00
	PRESUPUESTO TOTAL	S/. 88,776.91

CALCULO DE INCIDENCIA

EXPEDIENTE TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO	MAYORES METRADOS N° 02	% INCIDENCIA (E.T.)
S/.2'154,134.47	S/.2'335,217.85	S/.88,776.91	4.12%

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR el Adicional N° 02 por Mayores Metrados con un presupuesto de S/. 88,776.91 (Ochenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis con 91/100 soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos Supervisión) será **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL** para la Obra: "REMODELACIÓN DE SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS; EN LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. LOCALIDADES DE TACNA, LOCUMBA Y PACHIA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N° 2447440, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

JASM/UFK

- Cc. G. I. (con sustento 02 files) ✓
- OAL. ✓
 - GAF. ✓
 - OPLA.
 - OSyC. (con sustento 01 file) ✓

Archivo

