

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 257 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Tacna, **06 JUN 2022**

**VISTO:**

El Informe N°077-2022-620-MICROMEDIDORES-RO-RMLLM-EPS TACNA S.A. de fecha 25 de mayo del 2022, emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y la Gerencia de Ingeniería, mediante el cual se eleva el Expediente Deductivo de Obra N°02 de Cierre Final de Obra, sustentado Técnicamente por el Residente de la Obra donde solicita la aprobación correspondiente para la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE LOCUMBA-PROVINCIA DE JORGE BASADRE Y LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de Inversión N° 2473288.

El Informe N° 181-2022-GAQM-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 01 de Junio del 2022, emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde da su OPINION FAVORABLE para que se tramite la Aprobación del Expediente Deductivo de Obra N°02 de Cierre Final de Obra, debido a que el Expediente Técnico presenta deficiencias en los metrados considerados para su ejecución, los cuales no se corroboran con el avance físico y para cumplir con el objetivo y la meta del proyecto se requieren replantear el expediente aprobado, lo que ocasiona realizar un deductivo de obra sustentándose la causal a situaciones imprevisibles, a consecuencia del reducido personal en obra, generando la deducción de metas correspondiente a exámenes médicos, notificación por segunda vez y educación sanitaria.

En tal sentido el Deductivo Obra N°02 Cierre final de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE LOCUMBA-PROVINCIA DE JORGE BASADRE Y LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" -I ETAPA, con Código Único de Inversión N° 2473288, el mismo que cuenta con el V°B° mediante proveído de la Oficina de Supervisión y control; en el cual se detalla el Presupuesto total del Proyecto.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE APROBADO	PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO - I ETAPA	ADICIONAL N° 01 GASTOS GENERALES	MODIFICACION PRESUPUESTO N°01	ADICIONAL N° 02		DEDUCTIVO N° 01 MENORES METRADOS	MODIFICACION PRESUPUESTO N° 02	DEDUCTIVO N° 02 MENORES METRADOS	INCREMENTO DE PRESUPUESTO	MODIFICACION PRESUPUESTO N° 03
					MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS					
Instalación y Renovación de Micromedidores	12,780,571.92	437,948.94	0	437,948.94	19,095.47	14,468.86	-33,564.33	437,948.94	-5,254.25	-5,254.25	432,694.69
Costo Directo	12,780,571.92	437,948.94	0	437,948.94	19,095.47	14,468.86	-33,564.33	437,948.94	-5,254.25	-5,254.25	432,694.69
Gastos Generales (9.00 %)	1,150,251.47	39,415.40	13,038.28	52,453.68	1,718.59	1,302.20	-3,020.79	52,453.68	-472.88	-472.88	51,980.80
Costo de Obra	13,930,823.39	477,364.35	13,038.28	490,402.62	20,814.06	15,771.05	-36,585.12	490,402.62	-5,727.13	-5,727.13	484,675.49
Gastos de Estudio (0.80%)	102,244.58										0.00
Gastos de Supervisión (4.60%)	587,906.31	20,145.65		20,145.65				20,145.65			20,145.65
Gastos de Liquidación (0.65%)	83,073.72										0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>14,704,048.00</b>	<b>497,510.00</b>	<b>13,038.28</b>	<b>510,548.28</b>	<b>20,814.06</b>	<b>15,771.06</b>	<b>-36,585.12</b>	<b>510,548.28</b>	<b>-5,727.13</b>	<b>-5,727.13</b>	<b>504,821.15</b>
<b>PORCENTAJES DE INCIDENCIA</b>				<b>100.00%</b>	<b>4.08%</b>	<b>3.09%</b>	<b>-7.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.12%</b>	<b>-1.12%</b>	<b>98.88%</b>

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°006-2017-EF/63.01, se modifica la Directiva 003-2017-EF/63.01 "DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES

Van.....///

EPS TACNA S.A.  
OFICINA DE PLANEAMIENTO

06 JUN 2022

Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ VºBº \_\_\_\_\_

EPS TACNA S.A.  
Entidad Prestadora de Servicios de \_\_\_\_\_

06 JUN 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Reg: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

EPS TACNA S.A.  
ASESORIA LEGAL

Fecha: 06 JUN 2022

Reg. N°: \_\_\_\_\_  
Hora: 12:00 Firma: \_\_\_\_\_

E.P.S. TACNA S.A.  
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

06 JUN 2022

Registro: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

RD-67  
REABRIDO  
06/06/22.  
con subleto

Viene.../// Resolución de Gerencia General N° 257 -2022-300-EPS TACNA S.A.

**PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES**", vigente desde el 20 de Septiembre del 2017.

Que, estando vigente la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la EPS TACNA S.A. norma que regula la ejecución de obras públicas por Administración Directa, es pertinente contar con la aprobación de los Expedientes Técnicos, Presupuesto Analítico y de Gastos de Ejecución de obras por Administración Directa mediante acto resolutivo.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO UNICO.-** APROBAR el Deductivo N° 02 Cierre Final de obra con una disminución presupuestal por el monto de S/ 5,727.13 (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 13/100 SOLES) para la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE LOCUMBA-PROVINCIA DE JORGE BASADRE Y LOS DISTRITOS DE TACNA Y PACHIA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" -I ETAPA, con Código Único de Inversión N° 2473288 de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra, que cuenta con los requisitos para la APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

**Regístrese y Comuníquese**

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA  
GERENTE GENERAL  
EPS TACNA S.A.

JASM/ufk/gaqm

- Cc. G. I. (con sustento) ✓
- GAF. ✓
  - OPLA. ✓
  - OAL ✓
  - O. SUPERVISION. ✓
- Archivo.