

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 371 -2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **22 AGO 2022**

VISTO:

El Informe N° 218-2022-620-RO-RDMM-EPS TACNA S.A. de fecha 09 de agosto de 2022 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación de los EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 POR MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVO N°02 de la Obra: **"IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"** con código Único N° 2474926.

El Informe N° 100-2022-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 18 de agosto del 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional N° 02 por mayores metrados y Deductivo N°02.

CONSIDERANDO:

El presente: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA", ubicado en la misma Provincia de Tacna. Dicho proyecto fue aprobado bajo los lineamientos establecidos en la normativa del Sistema de programación multianual de inversiones INVIERTE.PE e incluido en el Banco de Proyectos con el Código Único de inversiones N° 2474926, con fecha de viabilidad del 27 de diciembre del 2019.

Mediante Resolución de Gerencia General N°273-2021-300-EPS TACNA S.A. de fecha 12 de agosto 2021, se aprobó el expediente técnico del proyecto: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN- CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con código único de Inversión N°2474926 cuyo presupuesto asciende a S/.1'044,624.56 (Un millón Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veinticuatro con 56/100 soles) , con un plazo de ejecución de 105 días calendario .

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°022-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 19 de enero del 2022, se designa como Residente de Obra al Ing. Richard Darío Mita Manuero con registro CIP N° 198745 para la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA".

Mediante MEMORÁNDUM N° 009-2022-340-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de marzo del 2022, se designa como Inspector de Obra al Ing. Wilber Porfirio Ochochoque Castro con registro CIP N° 180348 para la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"

Mediante MEMORÁNDUM N° 017-2022-340-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de agosto del 2022, se designa como Inspector de Obra al Ing. Uliánov Farfan Kehuarucho con registro CIP N° 81811 para la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"

Van...///

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento Tacna S.A.

Qui
22 AGO 2022

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg: _____
Hora: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO

22 AGO 2022

Reg: _____
Hora: _____ VºBº _____

PM-05
Don Asuleto x2.
02 pla + 1 CD
22/08/22

E.P.S. TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

22 AGO 2022

Registro: *Con 1 File*
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
ASESORÍA LEGAL

Fecha: **23 AGO 2022**

Reg. N°: _____
Hora: *8:43* Firma: *[Signature]*



Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 321 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 048-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 07 de Febrero del 2022, se aprueba el Plan de Trabajo de la: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con código único de Inversión N°2474926 cuyo presupuesto total del plan de trabajo asciende a S/1'004,261.46 (Un Millón Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Uno con 46/100 soles).

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 282-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 30 de junio del 2022, se resuelve en el Artículo único, aprobar el Adicional N° 01 por Mayores Metrados con un presupuesto de; el Adicional N° 01 Por Partidas Nuevas; Adicional N° 01 por Variación de Precios con un presupuesto de S/. 322,483.21 (Trescientos Ventidos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 21/100); y el Deductivo N°01 con un presupuesto de S/. 66,094.11 (Sesenta y Seis Mil Noventa y Cuatro con 11/100 soles).

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 309-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 13 de Julio del 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 por 31 días calendarios, a partir del 15 de julio hasta el 14 de Agosto plazo prudente para la culminación de la Obra: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con código único de Inversión N° 2474926.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 354-2022-300-EPS TACNA S.A., de fecha 15 de Agosto del 2022, se aprueba la Ampliación de Plazo N°02 por 31 días calendarios, a partir del 15 de agosto hasta el 14 de setiembre plazo prudente para la culminación de la Obra: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA" con código único de Inversión N°2474926.

Que Mediante Informe N° 218-2022-620-RO-RDMM-EPS TACNA S.A. de fecha 09 de agosto del 2022 emitido por el Residente de Obra , con proveido de la División de Obras y con proveido de la Gerencia de Ingenieria , mediante el cual Solicita la aprobación del Expediente Adicional N°02 por Mayores Metrados y el Deductivo N°02 , de la obra: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA".

Que Mediante Informe N° 100-2022-IO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 18 de agosto de 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera **PROCEDENTE** la APROBACIÓN del Expediente Adicional N°02 por Mayores Metrados y el Deductivo N°02 de la obra "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVORIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA"

Que mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°006-2017-EF/63.01, se modifica a la Directiva 003-2017-EF/63.01 "DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES ", vigente desde el 20 de Septiembre del 2017.

Van...///

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 371 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

Que siendo necesarios adoptar los actos administrativos necesarios para asegurar la continuidad y conclusión de la obra, se describen los conceptos y componentes que forman parte de la variación conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | EXPED. TECNICO | PLAN DE TRABAJO | EXP. TECNICO MODIFICADO N°01 | ADICIONAL N°02 | DEDUCTIVO N°02 | PRESUPUESTO MODIFICADO ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02 | EXPE. TECNICO MODIFICADO N°02 |
|------|---|------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | POR MAYORES METRADOS | | | |
| 01 | OBRAS PROV. T.PRELIM. SEGURIDAD Y SALUD | S/. 68,819.15 | S/. 68,819.15 | S/. 87,345.35 | S/. - | S/. - | S/. 87,345.35 | S/. 87,345.35 |
| 02 | RESERVORIO DE POCOLLAY R-2 | S/. 194,447.72 | S/. 194,447.72 | S/. 279,905.73 | S/. 8,659.20 | S/. - | S/. 288,564.93 | S/. 288,564.93 |
| 03 | RESERVORIO DE SOBRAYA R-3 | S/. 110,126.09 | S/. 110,126.09 | S/. 118,960.00 | S/. - | S/. - | S/. 118,960.00 | S/. 118,960.00 |
| 04 | RESERVORIO ALTO LIMA R-4 | S/. 269,571.27 | S/. 269,571.27 | S/. 350,794.25 | S/. 42,805.29 | S/. 27,689.49 | S/. 365,910.05 | S/. 365,910.05 |
| 05 | RESERVORIO CIUDAD PERDIDA R-12 | S/. 130,143.85 | S/. 130,143.85 | S/. 120,506.28 | S/. - | S/. - | S/. 120,506.28 | S/. 120,506.28 |
| 06 | MEDIDAS DEMITIGACION AMBIENTAL | S/. 15,976.03 | S/. 15,976.03 | S/. 16,119.85 | S/. - | S/. - | S/. 16,119.85 | S/. 16,119.85 |
| 07 | OTROS | S/. 19,500.00 | S/. 19,500.00 | S/. 41,385.10 | S/. - | S/. - | S/. 41,385.10 | S/. 41,385.10 |
| 08 | COSTO DIRECTO (CD) | S/. 808,584.11 | S/. 808,584.11 | S/. 1,015,016.56 | S/. 51,464.49 | S/. 27,689.49 | S/. 1,038,791.56 | S/. 1,038,791.56 |
| 09 | GASTOS GENERALES (16.3%) | S/. 131,799.21 | S/. 131,799.21 | S/. 165,447.70 | S/. 8,388.71 | S/. 4,513.39 | S/. 169,323.02 | S/. 169,323.02 |
| 10 | COSTO EJECUCION DE OBRA | S/. 940,383.32 | S/. 940,383.32 | S/. 1,180,464.25 | S/. 59,853.20 | S/. 32,202.88 | S/. 1,208,114.58 | S/. 1,208,114.58 |
| 11 | SUPERVISIÓN (7.9%) | S/. 63,878.14 | S/. 63,878.14 | S/. 80,186.31 | S/. 4,065.69 | S/. 2,187.47 | S/. 82,064.53 | S/. 82,064.53 |
| 12 | ELABORACION EXP. TÉCNICO | S/. 25,000.00 | S/. - | S/. 25,000.00 | S/. - | S/. - | S/. 25,000.00 | S/. 25,000.00 |
| 13 | GASTO DE LIQUIDACIÓN | S/. 15,363.10 | S/. - | S/. 15,363.10 | S/. - | S/. - | S/. 15,363.10 | S/. 15,363.10 |
| 14 | COSTO TOTAL DEL INVERSIÓN | S/. 1,044,624.56 | S/. 1,004,261.46 | S/. 1,301,013.66 | S/. 63,918.89 | S/. 34,390.35 | S/. 1,290,179.12 | S/. 1,330,542.22 |

PRESUPUESTO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MAYORES METRADOS N° 02 | DEDUCTIVO N°02 | PRESUPUESTO DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02 |
|------|--------------------------|------------------------|----------------------|--|
| 01 | COSTO DIRECTO | S/. 51,464.49 | S/. 27,689.49 | S/. 23,775.00 |
| 02 | GASTOS GENERALES | S/. 8,388.71 | S/. 4,513.39 | S/. 3,875.33 |
| | COSTO DE OBRA | S/. 59,853.20 | S/. 32,202.88 | S/. 27,650.33 |
| 03 | GASTOS DE SUPERVISIÓN | S/. 4,064.69 | S/. 2,187.47 | S/. 1,878.22 |
| | PRESUPUESTO TOTAL | S/. 63,918.89 | S/. 34,390.35 | S/. 29,528.56 |

Se genera un porcentaje de incidencia de 2.34% con respecto al Presupuesto del Expediente Modificado N°01 aprobado, según los lineamientos de la Directiva 003-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejará en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACIÓN de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obra por Administración Directa.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Van...///

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 371 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR el Adicional N° 02 por Mayores Metrados con un presupuesto de de S/. 63,918.89 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Dieciocho con 89/100 soles) y el Deducitivo N°02 con un presupuesto de S/. 34,390.35 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa con 35/100 soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos Supervisión) será **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL** de S/29,528.56 (Veintinueve Mil Quinientos Veintiocho con 56/100 soles) para la Obra: "IOARR DE OPTIMIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS DESAGÜES DE LOS RESERVIOS R02, R03, R04, y R12 DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA", con código único de inversiones N° 2474926, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.

JASM/UFK

- Cc. G. I. (con sustento 02 files) ✓
- OAL. ✓
 - GAF. ✓
 - OPLA. ✓
 - OSyC. (con sustento 01 file) ✓

Archivo

